

(様式1)

文部科学大臣 殿

山江村長 内山 慶治

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

山江村公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和5年度（1年間）

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和6年3月31日 評価結果を決定

#### (2) 評価の方法

・成果指標を設定して、事業の成果を定量的に把握し、評価する。  
防犯カメラの設置及び防犯システムの修繕については、犯罪発生件数ゼロを指標とした。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

村内全学校敷地内に防犯カメラを設置し、また、中学校の防犯システムを修繕した。近年増加している不審者の侵入事案を未然に防ぐことを目的としており、実際に犯罪もゼロであることから、児童生徒及び教職員等の安全・安心な教育環境の確保を図る整備を達成した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
山田小学校	(2)	06	大規模改造(防犯)	校		R5.10～R5.12	R5.12.12	
万江小学校	(2)	06	大規模改造(防犯)	校		R5.10～R5.12	R5.12.12	
山江中学校	(2)	06	大規模改造(防犯)	校		R5.10～R5.12	R5.12.12	
山江中学校	(2)	06	大規模改造(防犯)	屋		R5.10～R5.12	R5.12.12	