公共土木施設災害復旧事業一覧【令和2年7月豪雨災害

番号	工種	路線名/河川名	令和2年度						令和3年度												令和4年度												令和5年度												令和6年度												令和7年度											
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
2102	道路	西川内下城子線						完了																																																															
468	河川	下払川		完了																																																																
469	河川	下払川		完了																																																															
2658	河川	下払川		完了																																																															
471	道路	岩ヶ野下払線	完了																																																																
5680	道路	岩ヶ野下払線																																完了	議会																																	
470	道路	下払大平線																				完了																																													
963	道路	大平鳥屋線						完了																																																											
964	道路	大平鳥屋線						完了																																																											
965	道路	大平鳥屋線									完了																																																							
966	道路	大平鳥屋線									完了																																																							
1529	道路	井川尻弁慶谷線					完了																																																											
1530	道路	井川尻弁慶谷線					完了																																																											
1531	道路	井川尻弁慶谷線					完了																																																											
5140	河川	山田川																完了																																															
591	道路	大川内萩線					完了																																																											
592	道路	大川内萩線			完了																																																													
593	道路	大川内萩線					完了																																																											
1532	道路	大川内萩線											完了																																																					
1533	道路	大川内萩線																不調			完了																																												
1534	道路	大川内萩線																不調			完了																																												
3645	道路	萩内畑線									完了																																																								
4452	道路	涼松筌野線									完了																																																								
5506	橋梁	淡島参道線(淡島裏参道橋)※旧橋撤去													完了	県委託																																																	
5506		淡島参道線(淡島裏参道橋)※下部工																								完了	県委託																																								
5506		淡島参道線(淡島裏参道橋)※上部工																													完了	県委託																																		
3102	道路	荒神光永恵線						完了				一時中止					再開																																																
5135	橋梁	荒神光永恵線(足算瀬橋)※下部工													不調											完了																																								
5135		荒神光永恵線(足算瀬橋)※上部工													不調																		完了																																
2671	道路	県道葛谷線																	完了																																														
4453	道路	向鶴小鶴線													不調	完了																																																	
3099	道路	柚木川内向鶴線					完了					一時中止				再開																																																	
5679	橋梁	県道柚木川内線(柚木川内橋)※下部工											完了																																																					
5679		県道柚木川内線(柚木川内橋)※上部工																															完了																																	
2670	道路	柚木川内日当線																			完了																																													
2669	道路	柚木川内日当線																			完了																																													
2464	道路	柚木川内日当線						完了																																																											
2101	道路	柚木川内日当線						完了																																																											
2465	道路	柚木川内日当線						完了																																																											
628	道路	涼松横手線				完了																																																													
629	道路	涼松横手線								完了																																																									
630	道路	涼松横手線								完了																																																									
631	道路	涼松横手線								完了																																																									
1528	道路	涼松横手線			完了																																																														
2222	道路	涼松横手線								完了																																																									
2223	道路	涼松横手線								完了																																																									
2224	道路	涼松横手線								完了																																																									
2466	道路	日当戸屋線									完了																																																								
2098	道路	日当戸屋線									完了																																																								
2099	道路	日当戸屋線									完了																																																								
2467	道路	日当戸屋線																			完了																																													
3635	道路	日当戸屋線																			完了																																													
3635		日当戸屋線																															完了																																	
4021	河川	宇那川②					完了																																																											
4021		宇那川②【応急本工事】																																																																	
4021		宇那川②【応急本工事②】																																																																	
4021		宇那川②【応急本工事】																																																																	
4763	河川	宇那川③																																																										発注	議会									
2668	河川	宇那川③																			完了																																													
5687	河川	宇那川													不調																																											発注	議会									
4020	橋梁	吐合宇那川線(六郎橋)																																		完了																																
4019	道路	吐合宇那川線(起点側)R3施工											完了											一時中止		再開																																								
4019		吐合宇那川線(起点側)R5施工(8-1工区)																													完了																																			
4019		吐合宇那川線(起点側)R5施工																															完了																																	
4454	道路	吐合宇那川線(終点側)																																																									発注	議会									
4025	橋梁	吐合宇那川線(弥七橋)R3施工											完了																																																					
4025		吐合宇那川線(弥七橋)R4施工																			完了																																													
3100	道路	吐合宇那川線(終点側)																													完了					一時中止			再開																											
2667	道路	吐合宇那川線(終点側)																			完了																																													
2463	道路	吐合宇那川線(終点側)																			完了																																													
4455	道路	吐合宇那川線(終点側)																			完了																																													
3636	道路	吐合宇那川線(終点側)											完了																																																					
589	道路	宇那川戸屋線																	完了																																														
590	道路	宇那川戸屋線						完了																																																										
3098	道路	宇那川戸屋線																	完了																																														
4764	道路	宇那川戸屋線②													不調			完了																																														
967	道路	一子野線								完了																																																								
968	道路	一子野線								完了																																																								
969	道路	一子野線								完了																																																								
4026	道路	一子野線																			不調													完了																															
3103	道路	橋詰湯口線																															完了																																	
2097	道路	橋詰湯口線																															完了																																	
2462	道路	側道15号線						完了																																																										
2221	道路	側道15号線						完了																																																										
4456	道路	大川内橋上部落線																				完了	議会																																										
2100	道路	山口吐合今村線									完了																																																							
3633	道路	山口吐合今村線									完了																																																							
4012	道路	山口吐合今村線													不調							完了	議会					一時中止	再開																																				
3642	道路	山口吐合今村線																			完了							一時中止					再開																															
3643	道路	山口吐合今村線																																					完了																									
3634	道路	山口吐合今村線																																																								完了									
4011	道路	山口吐合今村線																																																										発注					